



**Návrh usnesení
Rady městské části Praha 6
ze dne 13.02.2023
(číslo projednávání - 22)**

**Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. VZ/1/2022 - ZŠ T. G. Masaryka -
navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)**

Rada městské části

I. Bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně příloh.

II. Schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. VZ/1/2022 - ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela), se zhotovitelem KONSIT a.s., IČO: 18630197, Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice, dle příloh tohoto usnesení.

III. Ukládá

zajistit prostřednictvím SNEO, a.s. vypracování a následné uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. VZ/1/2022 - ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela).

Zodpovídá: Ing. Marie Kubíková, vedoucí odboru školství

Termín plnění: 28.02.2023

Předkladatel:	Ing. Mariana Čapková, MBA, místostarostka
Zpracovatel:	Zdeněk Hořánek, vedoucí SNEO
	Ing. Marie Kubíková, vedoucí odboru školství

Projednáno s: SNEO - S. Votruba, M. Rašín, R. Pergl, J. Kuchařík, Z. Hořánek v zast.

vedoucí OŠ, vedoucí PO, Ing. M. Čapková

Důvodová zpráva k R-0357:

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. VZ/1/2022 - ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Financování akce včetně odměny za inženýrskou činnost bude zajištěno z kapitálových výdajů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023. V kapitole 04 - Školství a vzdělávání jsou v letošním roce na akci ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela) zařazeny finanční prostředky ve výši 7.000.000,00 Kč vč. DPH. Vzhledem k postupné fakturaci za provedené stavební práce a nutnosti prodloužení termínu dokončení díla lze, pro aktuálně prováděné rekonstrukční práce, považovat zařazené finanční prostředky za dostatečné. V nejbližším možném termínu bude ze strany Odboru školství podána žádost o přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 04 - Školství a vzdělávání, kterým bude zajištěno dofinancování celé akce v rozsahu Smlouvy o dílo č. VZ/1/2022 včetně jejích Dodatků a související projektové a inženýrské činnosti.

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce a modernizace samostatného vilového objektu pro umístění dvou tříd prvního stupně základní školy ZŠ T. G. Masaryka včetně společných prostor a zázemí a rekonstrukce bytu v podkroví. Jedná se především o sanaci suterénních prostor objektu (nové suterénní nosné zdivo a hydroizolace), nové železobetonové stropy nad suterénem a přízemím, nové železobetonové vnitřní schodiště, podchycení části nosných zdí v prostoru tříd, vybourání příček a stávajícího vybavení, zřízení nových příček, podlah, povrchů a potřebného vybavení. Řešeno bude vytápění, VZT, chlazení, ZTI a silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace. Upraveny budou vstupy do objektu, částečně i okenní otvory, instalovány budou žaluzie a opravena fasáda. Součástí předmětu zakázky bude dále i přístavba požárního ocelového schodiště, rekonstrukce přístupového terénního schodiště, rekonstrukce oplocení včetně vstupů, úprava prostor kolem objektu a další související práce.

Rada městské části Praha 6 svým usnesením č. 3391/22 ze dne 04. 04. 2022 schválila uzavření Smlouvy o dílo č. VZ/1/2022 - ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela) s vybraným zhotovitelem KONSIT a.s., IČO: 18630197, s nabídkovou cenou 17.869.392,54 Kč bez DPH (tj. 21.621.964,97 Kč vč. DPH) a dobou plnění veřejné zakázky 205 kalendářních dnů.

Dne 11. 07. 2022 dále Rada městské části Praha 6 svým usnesením č. 3768/22 schválila uzavření Dodatku č. 1 na předmětnou veřejnou zakázku s výše uvedeným zhotovitelem. Uzavřením Dodatku č. 1 byla původní nabídková cena 17.869.392,54 Kč bez DPH (tj. 21.621.964,97 Kč vč. DPH) navýšena o 2.147.793,14 Kč bez DPH na celkových 20.017.185,68 Kč bez DPH (tj. 24.220.794,67 Kč vč. DPH). **Uzavřený Dodatek č. 1 představoval 12,02 % z původní nabídkové ceny vybraného zhotovitele stavebních prací.** Současně byla prodloužena doba plnění veřejné zakázky o 75 kalendářních dnů, z původních 205 na 280 kalendářních dnů. O stejný časový úsek byl posunut termín kontroly uzlového bodu č. 1, z původních 85 na 160 kalendářních dnů od data předání a převzetí staveniště.

Při realizaci prací v rozsahu Dodatku č. 1 bylo zjištěno, že u nosných pilířů hlavního vstupu chybí základy úplně. Současně, po osekání omítek, byl potvrzen havarijní stav i vnitřního nosného suterénního zdiva. Pro zajištění stability objektu bylo nutné zvětšit rozsah výměny obvodového suterénního zdiva a také vyměnit část vnitřního suterénního nosného zdiva, vždy v nezbytném rozsahu, dle pokynů statika. Oproti tomu, po vybourání suterénního zdiva, byl potvrzen vyhovující stav původních opukových základů, které bylo možné ponechat. S přihlédnutím ke skutečnosti, že tyto vícepráce a méněpráce nenavýšovaly cenu za zhotovení díla ani dobu realizace, byly vypořádány podpisem změnových listů oprávněnými zástupci

jednajícími ve věcech technických obou smluvních stran, v rámci již uzavřeného Dodatku č. 1.

Zatřídění změn závazku v Dodatku č. 1: Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, byly Dodatkem č. 1 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 01 - výměna obvodového zdiva včetně základu** Odpočet: 719.570,93 Kč bez DPH; Přípočet: 2.867.364,07 Kč bez DPH; Celkem změna: 3.586.935,00 Kč bez DPH, tj.: 20,07 % celkové ceny dle Smlouvy o dílo.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, byly v rámci Dodatku č. 1 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 01A - výměna obvodového zdiva - navýšení** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 135.886,11 Kč bez DPH; Celkem změna: 135.886,11 Kč bez DPH, tj.: 0,76 % celkové ceny dle Smlouvy o dílo.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, byly v rámci Dodatku č. 1 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 01B - výměna vnitřního zdiva** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 312.863,94 Kč bez DPH; Celkem změna: 312.863,94 Kč Kč bez DPH, tj.: 1,75 % celkové ceny dle Smlouvy o dílo.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, byly v rámci Dodatku č. 1 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 01C - Odpočet nerealizovaných základových konstrukcí** Odpočet: 448.787,05 Kč bez DPH; Přípočet: 0,00 Kč bez DPH; Celkem změna: 448.787,05 Kč bez DPH Kč bez DPH, tj.: 2,51 % celkové ceny dle Smlouvy o dílo.

V rámci Dodatku č. 1 byly provedeny změny v rozsahu ZL č. 01A; 01B; 01C celkem: Odpočet: 448.787,05 Kč bez DPH; Přípočet: 448.750,05 Kč bez DPH; Celkem změna: 897.537,10 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 5,02 %.

S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu další výstavby a pro zajištění řádného a úplného provedení rekonstrukce objektu, je v souladu s článkem IV. a V. Smlouvy o dílo navrhováno uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. VZ/1/2022 - ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela).

Účelem Dodatku č. 2 je navýšení celkové ceny díla a prodloužení doby provádění díla z důvodu potřeby provedení dodatečných prací (víceprací) či změn díla, které budou provedeny v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, a které mají prokazatelný vliv na provádění díla, resp. zvyšují časovou náročnost provádění díla, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení. Fakturace za tyto práce bude probíhat dle zadavatelem zkontrolovaného a odsouhlaseného položkového rozpočtu skutečně provedených prací.

V případě uzavření Dodatku č. 2 bude původní celková cena ve znění Dodatku č. 1 ve výši 20.017.185,68 Kč bez DPH (tj. 24.220.794,67 Kč vč. DPH) navýšena o 1.545.433,77 Kč bez DPH na celkových 21.562.619,45 Kč bez DPH (tj. 26.090.769,53 Kč vč. DPH). **Případný Dodatek č. 2 bude představovat 8,65 % z původní nabídkové ceny vybraného zhotovitele stavebních prací.**

Dále je předmětem Dodatku č. 2 prodloužení doby plnění veřejné zakázky o 83 kalendářních dnů, tzn. z původních 280 na 363 kalendářních dnů.

Vícepráce a změny díla bez dopadu do doby provádění díla jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 02, 06, 10, 13, 14, 17, 18, 21-24, 27-30.

Vícepráce a změny díla zvyšující časovou náročnost doby provádění díla jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 03-05, 07-09, 11-12, 15-16, 19-20, 25-26.

Nad rámec hlavní budovy je Změnovým listem č. 22 řešeno odstranění samostatně stojící garáže u vily Pamela. Původně plánované rekonstrukční práce v garáži jsou neproveditelné z důvodu havarijního stavu obvodového nosného zdiva a celkové statické nestability. Vlastní odstranění garáže proběhne v návaznosti na zajištění souhlasu Odboru výstavby Úřadu m. č. Praha 6. V místě garáže bude nově rozšířena zpevněná plocha.

Veškeré změnové listy tvoří přílohu navrhovaného Dodatku č. 2.

Seznam změnových listů se zatříděním změn závazku v Dodatku č. 2:

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 2 - Fasádní nátěr** Odpočet: 109.556,28 Kč bez DPH; Přípočet: 232.621,93 Kč bez DPH; Celkem změna: 342.178,21 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 1,91 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 3 - Ubourání venkovního schodiště pro potřeby sanace** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 17.416,69 Kč bez DPH; Celkem změna: 17.416,69 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,10 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 4 - Ocelové nosníky a překlady - nová nadpraží otvorů** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 81.752,12 Kč bez DPH; Celkem změna: 81.752,12 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,46 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 5 - Změny 1. PP - sociální zařízení** Odpočet: 3.066,00 Kč bez DPH; Přípočet: 53.906,74 Kč bez DPH; Celkem změna: 56.972,74 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,32 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 6 - Zvětšení rozměru sloupu u komína** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 5.486,59 Kč bez DPH; Celkem změna: 5.486,59 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,03 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 7 - Dešťové potrubí** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 81.018,75 Kč bez DPH; Celkem změna: 81.018,75 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,45 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 8 - Provádění statického zjištění zdiva během bouracích prací** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 138.855,38 Kč bez DPH; Celkem změna: 138.855,38 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,78 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 9 - 3.NP mykologie a sondy** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 38.829,28 Kč bez DPH; Celkem změna: 38.829,28 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,22 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 10 - Helikální výztuž** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 53.150,11 Kč bez DPH; Celkem změna: 53.150,11 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,30 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 11 - Dozdívky interiér** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 174.893,77 Kč bez DPH; Celkem změna: 174.893,77 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,98 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 12 - Navýšení tloušťky omítek** Odpočet: 290.021,33 Kč bez DPH; Přípočet: 389.373,09 Kč bez DPH; Celkem změna: 679.394,42 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 3,80 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 13 - Nové balkonové dveře** Odpočet: 28.901,65 Kč bez DPH; Přípočet: 19.252,90 Kč bez DPH; Celkem změna: 48.154,55 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,27 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 14 - Odvětrání kotelny a prostoru pod schodištěm** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 21.299,48 Kč bez DPH; Celkem změna: 21.299,48 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,12 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 15 - Změna tvaru schodiště z 1. NP do 2. NP** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 34.174,25 Kč bez DPH; Celkem změna: 34.174,25 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,19 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 16 - Doplnění klempířských prvků** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 87.281,54 Kč bez DPH; Celkem změna: 87.281,54 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,49 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 17 - Betonové konstrukce** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 13.805,41 Kč bez DPH; Celkem změna: 13.805,41 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,08 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 18 - Zimní opatření** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 121.639,20 Kč bez DPH; Celkem změna: 121.639,20 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,68 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 19 - Sádrokartonové konstrukce** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 53.263,80 Kč bez DPH; Celkem změna: 53.263,80 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,30 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 20 - Stěrky pod PVC** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 91.502,96 Kč bez DPH; Celkem změna: 91.502,96 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,51 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 21 - Hromosvod** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 9.915,02 Kč bez DPH; Celkem změna: 9.915,02 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,06 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 22 - Garáž** Odpočet: 77.622,45 Kč bez DPH; Přípočet: 117.190,92 Kč bez DPH; Celkem změna: 194.813,37 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 1,09 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 23 - Malba sokl** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 44.451,46 Kč bez DPH; Celkem změna: 44.451,46 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,25 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 24 - Výměna zábradlí balkónů** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 1.316,22 Kč bez DPH; Celkem změna: 1.316,22 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,01 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 25 - Přizdívky základů 1. PP** Odpočet: 52,50 Kč bez DPH; Přípočet: 23.522,44 Kč bez DPH; Celkem změna: 23.574,94 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,13 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 26 - XPS sokl + hydroizolační nátěr** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 40.427,51 Kč bez DPH; Celkem změna: 40.427,51 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,23 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 27 - Hydroizolace** Odpočet: 154.629,55 Kč bez DPH; Přípočet: 134.479,54 Kč bez DPH; Celkem změna: 289.109,09 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 1,62 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 28 - Oprava položky přesun výkopku auty a přesun hmot pro tepelné izolace (TI)** Odpočet: 1.977,84 Kč bez DPH; Přípočet: 22.319,61 Kč bez DPH; Celkem změna: 24.297,45 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,14 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 29 - Zdravotně technické instalace (ZTI)** Odpočet: 45.748,50 Kč bez DPH; Přípočet: 104.864,29 Kč bez DPH; Celkem změna: 150.612,79 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,84 %.

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, budou Dodatkem č. 2 provedeny změny v rozsahu: **ZL č. 30 - Pororošty a záchytná vana** Odpočet: 0,00 Kč bez DPH; Přípočet: 48.998,87 Kč bez DPH; Celkem změna: 48.998,87 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 0,27 %.

Dodatkem č. 2 budou provedeny změny v rozsahu ZL č. 2 až č. 30 celkem: Odpočet: 711.576,10 Kč bez DPH; Přípočet: 2.257.009,87 Kč bez DPH; Celkem změna: 2.968.585,97 Kč bez DPH; Procentuální změna vztažená k ceně díla dle Smlouvy o dílo: 16,61 %.

Dodatkem č. 1 a 2 budou provedeny procentuální změny vztažené k ceně díla dle Smlouvy o dílo v rozsahu ZL č. 1 - 30:

Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ: 5,91 %

Dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ: 0,00 %

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ: 34,18 %

Dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ: 1,62 %

Dodatkem č. 1 a 2 budou provedeny vícepráce v rozsahu ZL č. 1 - 30 o celkovém finančním objemu 3.693.226,91 Kč bez DPH (tj. 4.468.804,56 Kč vč. DPH).

Uzavřený Dodatek č. 1 a č. 2 bude představovat 20,67 % z původní nabídkové ceny vybraného zhotovitele stavebních prací.

Na základě popsanych skutečností lze plně akceptovat navrhované. Ostatní náležitosti Smlouvy o dílo se nemění.

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.

Datum: 30. 01. 2023

Zpracoval: Zdeněk Hořánek

Projednáno s:

Seznam příloh:

priloha_c2_VZ1-2022_ZL-02-30.pdf

priloha_c1_VZ1-2022_dod.c2_k_sod_konsit.pdf

Návrh usnesení.pdf